

**Информация
о реализации региональных и инвестиционных проектов на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
за 2014 год**

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, проекта, мероприятия	Источники финансирования	Предусмотрено в программе на 2014 год (тыс. руб.)	Освоено (тыс. руб.)	Результат реализации программных мероприятий, причина невыполнения мероприятий
1.	Приоритетные региональные проекты				
1.1	«Новая школа»	Всего	2 513 ,6	2513,6	В 2014 году освоены средства 2013 года на ремонт 2-х дополнительных групп дошкольного образования на базе МОБУ «СОШ № 5».
		Федеральн. бюджет	0	0	
		Краевой бюджет	2 513 ,6	2513,6	
		Местный бюджет	0	0	
		Прочие источники	0	0	
1.2	«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»	Всего	240,0	240,0	Погашение кредиторской задолженности 2013 года за выполненные работы по ремонту чаши бассейна.
		Федеральн. бюджет	0	0	
		Краевой бюджет	240,0	240,0	
		Местный бюджет	0	0	
		Прочие источники	0	0	
1.3	«Благоустройство», в т.ч.:	Всего	671,3	671,3	В 2014 году мероприятия в рамках ПРП не предусмотрены в связи с утверждением порядка предоставления субсидий от № 1664. Работы были выполнены в 2013 году, кредиторская задолженность оплачена 14.05.2014.
		Федеральн. бюджет	0	0	
		Краевой бюджет	671,3	671,3	
		Местный бюджет	0	0	
		Прочие источники	0	0	
1.3.1	установка детских площадок	Всего	221,3	221,3	Работы были выполнены в 2013 году, кредиторская задолженность оплачена 14.05.2014.
		Федеральный бюджет	0	0	
		Краевой бюджет	221,3	221,3	
		Местный бюджет	0	0	
		Прочие источники	0	0	
1.3.2	устройство остановочных комплексов	Всего	450,0	450,0	Работы были выполнены в 2013 году, кредиторская задолженность оплачена 14.05.2014.
		Федеральн. бюджет	0	0	
		Краевой бюджет	450,0	450,0	
		Местный бюджет	0	0	

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, проекта, мероприятия	Источники финансирования	Предусмотрено в программе на 2014 год (тыс. руб.)	Освоено (тыс. руб.)	Результат реализации программных мероприятий, причина невыполнения мероприятий
		Прочие источники	0	0	
2.					
2.1	Проектирование и строительство распределительного газопровода для частного сектора застройки	Всего	20241,1	15879,1	<p>Проект реализовался в рамках муниципальной программы «Газификация г. Кудымкара на 2013-2017 годы и на период до 2023 года». Освоены средства местного бюджета: проектирование -1147,0 тыс. руб., строительство – 8796,0 тыс. руб., технический надзор за строительством 98,0 тыс. руб.; средства ООО «Уралгазсервис» - 5838,0 тыс. руб.</p> <p>В 2014 году было построено 2,6 км распределительных сетей газопровода. За счет построенных сетей газопровода 74 дома ИЖП и 2 МКД были подключены к сетям газопровода.</p>
		Федеральный бюджет	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	
		Местный бюджет	10041,1	10041,0	
		Прочие источники	10200,0	5838,0	
2.2	Строительство сетей водопроводов до земельных участков предоставленных многодетным семьям	Всего	1479,8	1479,7	<p>Работы по строительству сетей водопровода по ул. Свердлова (левая сторона) выполнены. Протяженностей составила 1,4 км, что в свою очередь даст возможность подключиться к центральному водоснабжению 40 домовладельца.</p> <p>Данный проект реализовывался в рамках муниципальной программы комплексного развития сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2014-2016 годы и на период до 2023 года»</p>
		Федеральный бюджет	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	
		Местный бюджет	1479,8	1479,7	
		Прочие источники	0	0	
2.3	Строительство электросетей до земельных участков предоставленных многодетным семьям	Всего	1251,4	1089,3	<p>Работы по строительству линий электропередач по ул. Свердлова (левая сторона) выполнены. Протяженность сетей составила 2,0 км.</p> <p>Данный проект реализовывался в рамках муниципальной программы комплексного развития сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2014-2016 годы и на период до 2023 года».</p>
		Федеральный бюджет	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	
		Местный бюджет	1251,4	1089,3	
		Прочие источники	0	0	
2.4	Реконструкция мемориала ВОВ «Звездочка»	Всего	2388,8	2339,1	<p>Работы по ремонту мемориала погибшим жителям г.Кудымкара в ВОВ по муниципальному контракту от 05.08.2013 выполнены.</p> <p>Общая сумма затрат направленных на реконструкцию мемориала за период с 2013 -</p>
		Федеральный бюджет	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	
		Местный бюджет	2388,8	2339,1	

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, проекта, мероприятия	Источники финансирования	Предусмотрено в программе на 2014 год (тыс. руб.)	Освоено (тыс. руб.)	Результат реализации программных мероприятий, причина невыполнения мероприятий
		Прочие источники	0	0	2014годы составила 6232,9 тыс. руб.
2.5	Строительство сетей водопровода в микрорайоне № 12 г. Кудымкара	Всего	2290,0	2273,5	Работы по строительству сетей водопровода в микрорайоне № 12 г. Кудымкара выполнены. Протяженность сетей составила 1,68 км. Данный проект реализовывался в рамках муниципальной программы комплексного развития сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2014-2016 годы и на период до 2023 года»
Федеральный бюджет		0	0		
Краевой бюджет		0	0		
Местный бюджет		2290,0	2273,5		
Прочие источники		0	0		