

**ОТЧЕТ**  
**о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Наименование муниципального образования Пермского края: «Городской округ- город Кудымкар»

Название проекта: «Обустройство зоны отдыха и детской площадки «Отдыхаем всей семьей» во дворе дома № 17 по ул. Плеханова»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей			Отклонени, тыс. руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	Местный бюджет (ДС2 + ДС3 + ДС4)		
$I = 2 + 3 + 4 + 5$	2	3	4	5	$6 = 7 + 8 + 9 + 10$	7	8	9	10	$11 = 12 + 13$	12	13	$14 = 6 - 11$	15
1000,0	900,0	50,0	35,0	15,0	1000,0	900,0	50,0	35,0	15,0	930,0	830,0	100,0	70,0	Экономия в результате конкурсных процедур в сумме 70,0 тыс. руб.

ДС1 - денежные средства бюджета Пермского края;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Степень реализации проекта (выполнение мероприятий проекта, предусмотренных сметой) (без учета экономии)	%	100	100
2	Реализация проекта в установленные Соглашением сроки	мес.	7	4
3	Выполнение плана-графика реализации проекта <*>	мес.	---	---

-----  
<\*> Показатель "Выполнение плана-графика реализации проекта" предусматривается Соглашением для проекта, ожидаемый срок реализации которого приходится на год, следующий за годом предоставления субсидии.

Представитель инициативной группы \_\_\_\_\_/В.А. Зубова/  
(подпись)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава города Кудымкара- глава администрации города Кудымкара \_\_\_\_\_/И.Д. Мехоношин/  
(подпись)

Главный бухгалтер администрации города Кудымкара \_\_\_\_\_/Д.Н. Дерябина/  
(подпись)