

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Остановка театр
название проекта

Городской округ- город Кудымкар
муниципальное образование

Городской округ- город Кудымкар
(наименование муниципального района/ городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей					Отклонения, тыс. руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4		
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13	12	13	14	15	16 = 6 - 11	17
503,47800	402,78200	15,10500	62,43200	23,15900	503,47800	402,78200	15,10500	62,43200	23,15900	503,47800	402,78200	15,10500	62,43200	23,15900	0,0	

ДС1 - денежные средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации Проекта в срок до 01 сентября года предоставления субсидии на стоимость Проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	4
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком сроки с даты заключения Соглашения	мес.	12	8

Представитель инициативной группы _____/Н.А. Тарасова/
(подпись)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава города Кудымкара- глава администрации города Кудымкара _____/И.Д. Мехоношин/
(подпись)

Руководитель финансового органа
муниципального образования _____/Р.К. Надымова, и.о. начальника финансового управления/
(подпись)