

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Ремонт памятника воинам гражданской войны

название проекта

Городской округ- город Кудымкар

муниципальное образование

Городской округ- город Кудымкар

(наименование муниципального района/ городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей					Отклонения, тыс. руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4		
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13	12	13	14	15	16 = 6 - 11	17
238,77015	190,77015	4,80000	29,80000	13,40000	238,77015	190,77015	4,80000	29,80000	13,40000	238,77015	190,77015	4,80000	29,80000	13,40000		

ДС 1 - денежные средства бюджета Пермского края;

ДС 2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС 3 - денежные средства населения;

ДС 4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации Проекта в срок до 01 сентября года предоставления субсидии на стоимость Проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	5
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком сроки с даты заключения Соглашения	мес.	12	10

Представитель инициативной группы _____/А.А. Баженова/
(подпись)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава города Кудымкара-
глава администрации города Кудымкара _____/И.Д. Мехоношин/
(подпись)

Руководитель финансового органа
муниципального образования _____/С.С. Баяндин, начальник финансового управления/
(подпись)