

ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования

Обустройство спортивной площадки стадиона «Парма»

название проекта

Городской округ- город Кудымкар

муниципальное образование

Городской округ- город Кудымкар

(наименование муниципального района/ городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Остаток неиспользованных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13	12	13	14	15	16 = 6 - 11
1 541 421,32	1 387 279,19	8,13	153 834,00	300,00	1 541 421,32	1 387 279,19	8,13	153 834,00	300,00	1 541 421,32	1 387 279,19	8,13	153 834,00	300,00	0,00

ДС 1 - денежные средства бюджета Пермского края;

ДС 2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС 3 - денежные средства населения;

ДС 4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации Проекта в срок до 01 сентября года предоставления субсидии на стоимость Проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	5
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения	мес.	12	11

Представитель инициативной группы _____/А.М. Черемных/
(подпись)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава города Кудымкара-
глава администрации города Кудымкара _____/Н.А. Стоянова/
(подпись)

М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования _____/С.С. Баяндин, начальник финансового управления/
(подпись)