

**ОТЧЕТ**  
**о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Муравейник  
(наименование проекта)

Кудымкарский муниципальный округ  
(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Остаток неиспользованных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
552 156,00	436 140,00	55 216,00	60 800,00	0,00	552 156,00	436 140,00	55 216,00	60 800,00	0,00	552 156,00	436 140,00	55 216,00	60 800,00	0,00	0,00

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	день	244	166

1	2	3	4	5
2	Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п	день	365	291

Представитель инициатора проекта \_\_\_\_\_ /Озембловская О. В./  
(подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава города Кудымкара-  
глава администрации города Кудымкара \_\_\_\_\_ /Стоянова Н.А./  
(подпись) (ФИО)

МП

Начальник финансового управления  
администрации города Кудымкара \_\_\_\_\_ /Баяндин С.С./  
(подпись) (ФИО)

«\_\_\_» октября 2022 г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

ПРИНЯТ: консультант отдела поддержки общественного самоуправления  
управления социально- экономического развития муниципальных  
образований Министерства территориального развития Пермского края / \_\_\_\_\_ /Чупин А.Д. /  
(должность ответственного лица) (подпись) (ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.